

Devis des travaux - Le Cheminet					
Coûts des travaux effectués à ce jour	Devis pour demande de crédit	Offres adjudgées	Exécution		Solde
			Date de facture	Montant HT	
1: Travaux de génie civil					
Selon les offres reçues les moins-disantes	62 500	59 345.50			
Métré finaux 2021			16.07.2021	70 701.80	
Moins value pour la participation à la fouille commune RE	-17 500	-17 500		-25 000.00	7 500.00
		Rabais 4%		-1 828.07	43 874
		Escompte 2%		-877.47	42 996
Sous-total 1 : GC	45 000	41 846		42 996.25	2 004
2: Travaux d'appareillage					
Selon les offres reçues les moins-disantes	14 500	12 233.70			
Situation finale			29.04.2021	11 047.95	
		Rabais 3%		-331.44	10 717
		Escompte 2%		-214.33	10 502
Sous-total 2: Appareillage	14 500	12 233.70		10 502.18	3 998
3: Eclairage public (Routes)					
Tuileries - Cheminet	30 000	24 941.00	03.11.2021	23 984.00	6 016
Solde En Pierre	17 500	17 500.00	03.11.2021	11 155.00	6 345
		Escompte 2%		-702.78	34 436
Sous-total 3: Eclairage public	47 500	42 441		34 436.22	13 064
4: Honoraires pour réalisation					
Offre reçue	5 500	5 400.00	18.06.2021	5 400.00	100
Sous-total 4: Honoraires	5 500	5 400		5 400.00	100
5: Divers					
Participation communale à la fouille RE	2 500.00	0.00	-	-	2 500
Divers et imprévus (10%)	5 750.00	0.00	-	-	5 750
Sous-total 5 : Divers	8 250	0		0	8 250
6: Imprévus Admis 10%					
Sous-total 6 : Imprévus	0	0		0	0
Sous-total brut HT	120 750	101 920		93 335	
TVA 7.7 %	9 298	7 848		7 187	
TOTAL net TTC	130 048	109 768		100 521	29 526